

附件

板新水廠水樣放射性活度分析結果

(107年第2季)

單位：貝克/升

取樣日期	原水			清水			備註
	總阿伐	總貝他	氡活度	總阿伐	總貝他	氡活度	
107.4.2	< MDA	< MDA	< MDA	< MDA	< MDA	< MDA	正常
107.5.2	< MDA	< MDA	< MDA	< MDA	< MDA	< MDA	正常
107.6.1	< MDA	< MDA	< MDA	< MDA	< MDA	< MDA	正常
最低可測活度 (MDA)	0.025	0.064	2.95	0.025	0.064	2.95	

- 1.量測儀器：總阿伐、總貝他為 XLB-1；氡活度為 Quantulus GCT 6220。
- 2.計測效率：總阿伐 26.06%、總貝他 33.72%、氡 27.99%。
- 3.取樣位置：板新水廠；新北市三峽區鳶山里中山路 551 號。